

Wykonano rysunki zamienne do zatwierdzonego projektu budowlanego, kwalifikowane jako zmiany nieistotne. Zmiany na rysunkach obejmują wprowadzenie możliwości etapowania realizowania inwestycji z podziałem na dwa etapy. Etap pierwszy będzie obejmował realizację części budynku o konstrukcji kontenerowej, prefabrykowanej. Etap drugi będzie obejmował realizację części murowanej, wykonanej w technologii tradycyjnej.

Zmiany dotyczą:

- Zmiana konstrukcji fundamentów pod częścią kontenerową, z ław ciągłych na stopy fundamentowe oraz podwaliny żelbetowe.
- Zmianę izolacji termicznej posadzki ze styropianu na obwodową izolację z keramzytu gr.20cm i szer. 1m.
- Zmiana poszycia dachu z membrany dachowej na malowanie blachy powłoką bitumiczną do renowacji dachu.
- Zmniejszono zakres powierzchni z desek drewnianych na elewacjach.
- Zmieniono podział pomieszczeń lokalu mieszkalnego nr4 wynikającego z etapowania inwestycji
- Zmieniono lokalizację pompy ciepła z pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanego w części murowanej(realizacja w II etapie) do pomieszczenia gospodarczego wydzielonego w części kontenerowej(realizacja w I etapie)

Projektant:

mgr inż. Wiesław Malec

upr. nr ewid. 117/84/OL; 251/94/OL